

# รายงานความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย  
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

**รายงานความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

**๑.๑ แผนงานการเกษตร**

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                        | งบประมาณ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) |                      |                    | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|              |                                        |          |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                              |          |
| ๑            | โครงการแปลงเรียนรู้<br>เศรษฐกิจพอเพียง | ๑๐,๐๐๐   | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   | ต.ค. ๖๘- ก.ย.<br>๖๙                                    | ✓                                                           | -                    | -                  | 0                            |          |

**๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**๒.๑ แผนงานการศึกษา**

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                 | งบประมาณ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) |                      |                    | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|              |                                                 |          |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                              |          |
| ๑            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถานศึกษา | ๔๖๙,๐๒๕  | กองการศึกษาฯ              | ต.ค. ๖๘- ก.ย.<br>๖๙                                    | -                                                           | ✓                    | -                  | ๓๔๗,๕๒๕                      |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                               | งบประมาณ  | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) |                      |                    | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|              |                                                                               |           |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                              |          |
| ๒            | โครงการทัศนศึกษานอก<br>สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก                       | ๓๐,๐๐๐    | กองการศึกษา               | ม.ค. - ก.ย. ๖๔                                         | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๓            | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน<br>เด็กนักเรียนในพื้นที่ให้แก่<br>โรงเรียนในเขตพื้นที่ | ๔,๓๓๓,๒๐๐ | กองการศึกษา               | ต.ค. ๖๔- ก.ย.<br>๖๕                                    | -                                                           | ✓                    | -                  | ๒,๒๙๖,๔๗๖                    |          |

## ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                     | งบประมาณ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) |                      |                    | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|              |                                                                     |          |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                              |          |
| ๑            | โครงการสัตว์ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า<br>ตามพระปณิธานฯ | ๑๐๐,๐๐๐  | สำนักปลัด                 | ก.พ. - ก.ย. ๖๔                                         | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๒            | โครงการอบรมให้ความรู้<br>และณรงค์ป้องกันและ<br>ควบคุมโรคไข้เลือดออก | ๑๒๘,๐๐๐  | สำนักปลัด                 | มี.ค. - ก.ค. ๖๔                                        | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                      | งบประมาณ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) |                      |                    | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|              |                                                                      |          |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                              |          |
| ๓            | อุดหนุนโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>(หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท) | ๓๔๐,๐๐๐  | สำนักปลัด                 | มี.ค. - ส.ค. ๖๙                                        | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๔            | โครงการประชาร่วมใจคัด<br>แยกขยะในครัวเรือน                           | ๕๐,๐๐๐   | สำนักปลัด                 | เม.ย. - ส.ค. ๖๙                                        | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |

### ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                              | งบประมาณ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) |                      |                    | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|              |                                                                              |          |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                              |          |
| ๑            | โครงการ อบต.โนนไทย<br>ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ                                 | ๖๐,๐๐๐   | กองสวัสดิการ<br>สังคม     | มี.ค. - พ.ค. ๖๙                                        | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๒            | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>กลุ่มผู้นำชุมชน สตรีแม่บ้าน<br>และ อสม.ตำบลโนนไทย | ๕๐,๐๐๐   | กองสวัสดิการ<br>สังคม     | มี.ค. - ก.ค. ๖๙                                        | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                               | งบประมาณ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) |                      |                    | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|              |                                                                                               |          |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                              |          |
| ๓            | โครงการอบรมส่งเสริม<br>คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้<br>พิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้<br>ด้อยโอกาส | ๕๐,๐๐๐   | กองสวัสดิการ<br>สังคม     | ต.ค - ธ.ค. ๖๘                                          | -                                                           | -                    | ✓                  | 22,520.00                    |          |

#### ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                            | งบประมาณ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) |                      |                    | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|              |                                                            |          |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                              |          |
| ๑            | โครงการค่ายโนนไทยสายใย<br>รักแห่งครอบครัวอบอุ่น            | ๕๐,๐๐๐   | กองสวัสดิการ<br>สังคม     | ม.ค - ก.ค. ๖๙                                          | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๒            | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน<br>ตำบลโนนไทย | ๑๐,๐๐๐   | กองสวัสดิการ<br>สังคม     | มิ.ย. - ก.ย. ๖๙                                        | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม        | งบประมาณ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) |                      |                    | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|              |                        |          |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                              |          |
| ๓            | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ๕๐,๐๐๐   | กองการศึกษาฯ              | ธ.ค.๖๘ - ม.ค.<br>๖๙                                    | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |

## ๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                             | งบประมาณ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) |                      |                    | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|              |                                                                             |          |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                              |          |
| ๑            | อุดหนุนโครงการจัดงาน<br>ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์<br>ท้าวสุรนารี อำเภอโนนไทย | ๑๐,๐๐๐   | กองการศึกษาฯ              | ธ.ค.๖๘ - เม.ย.<br>๖๙                                   | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |

๒.๖ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                         | งบประมาณ   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) |                      |                    | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|              |                                                         |            |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                              |          |
| ๑            | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                   | ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการ              | ต.ค.๖๘ - ก.ย.<br>๖๙                                    | -                                                           | ✓                    | -                  | ๗,๘๑๑,๗๐๐                    |          |
| ๒            | เบี้ยยังชีพความพิการ                                    | ๓,๐๐๐,๐๐๐  | กองสวัสดิการ              | ต.ค.๖๘ - ก.ย.<br>๖๙                                    | -                                                           | ✓                    | -                  | ๑,๔๓๖,๐๐๐                    |          |
| ๓            | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                 | ๙๐,๐๐๐     | กองสวัสดิการ              | ต.ค.๖๘ - ก.ย.<br>๖๙                                    | -                                                           | ✓                    | -                  | ๔๐,๕๐๐                       |          |
| ๔            | เงินสมทบงบประมาณ<br>หลักประกันสุขภาพในระดับ<br>ท้องถิ่น | ๒๐๐,๐๐๐    | สำนักปลัด                 | ต.ค.๖๘ - ก.ย.<br>๖๙                                    | -                                                           | ✓                    | -                  | ๐                            |          |

### ๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

#### ๓.๑ แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                      | งบประมาณ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) |                      |                    | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|              |                                                      |          |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                              |          |
| ๑            | โครงการฐานทรัพยากร<br>ท้องถิ่น อพ.สธ. ตำบลโนน<br>ไทย | ๒๐,๐๐๐   | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   | ต.ค.๖๔ - ก.ย.<br>๖๕                                    | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๒            | โครงการรณรงค์ไถกลบตอ<br>ซัง                          | ๓๐,๐๐๐   | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   | ธ.ค.๖๔ - เม.ย.<br>๖๕                                   | -                                                           | -                    | ✓                  | ๒๔,๔๖๐                       |          |
| ๓            | โครงการลดต้นทุนการผลิต<br>ข้าว                       | ๓๐,๐๐๐   | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   | ม.ค. - พ.ค. ๖๕                                         | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๔            | โครงการส่งเสริมการปลูก<br>ต้นไม้ และไม้ยืนต้น        | ๓๐,๐๐๐   | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   | ต.ค.๖๔ - ก.ย.<br>๖๕                                    | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |

#### ๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

##### ๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                  | งบประมาณ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) |                      |                    | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                  |          |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                              |          |
| ๑            | โครงการช่วยเหลือ<br>ประชาชนตามอำนาจหน้าที่<br>ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น                                    | ๑๐,๐๐๐   | สำนักปลัด                 | ต.ค.๖๘ - ก.ย.<br>๖๙                                    | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๒            | โครงการฝึกอบรม<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย<br>พลเรือน (อปพร.) หลักสูตร<br>จัดตั้ง                                 | ๕๐,๐๐๐   | สำนักปลัด                 | ก.พ.๖๘ - ส.ค.<br>๖๙                                    | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๓            | อุดหนุนโครงการศูนย์<br>ปฏิบัติการร่วมในการใน<br>ช่วยเหลือประชาชนของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>(สถานที่กลาง) | ๑๕,๐๐๐   | สำนักปลัด                 | ต.ค.๖๘ -ธ.ค.<br>๖๘                                     | -                                                           | -                    | ✓                  | ๑๕,๐๐๐                       |          |

## ๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                    | งบประมาณ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) |                      |                    | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|              |                                                                                                    |          |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                              |          |
| ๑            | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายจากบ้านนายสุพรรณ -<br>บ้านนายแดน หมู่ที่ ๑ บ้าน<br>สันเทียะ          | ๑๒๒,๘๐๐  | กองช่าง                   | ม.ค. -ก.ค. ๖๙                                          | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๒            | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายบ้านยายบุญ - บ้านลุง<br>มา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่<br>๑ บ้านสันเทียะ | ๑๘๘,๙๐๐  | กองช่าง                   | ม.ค. -ก.ค. ๖๙                                          | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๓            | โครงการไฟโซล่าเซลล์<br>พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม<br>อุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๑<br>บ้านสันเทียะ      | ๑๐๐,๐๐๐  | กองช่าง                   | พ.ค. -ก.ค. ๖๙                                          | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๔            | โครงการไฟโซล่าเซลล์<br>พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม<br>อุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๒<br>บ้านโนนไทย        | ๒๐๐,๐๐๐  | กองช่าง                   | พ.ค. -ก.ย. ๖๙                                          | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                      | งบประมาณ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) |                      |                    | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|              |                                                                                                      |          |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                              |          |
| ๕            | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล. จากแยกข้างโรงสี<br>สมเกียรติ-บ่อบุญพิศ หมู่ที่<br>๓ บ้านโนนมะกอก          | ๒๘๕,๘๐๐  | กองช่าง                   | ม.ค. -ก.ค. ๖๔                                          | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๖            | โครงการไฟโซล่าเซลล์<br>พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม<br>อุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๓<br>บ้านโนนมะกอก        | ๑๐๐,๐๐๐  | กองช่าง                   | พ.ค. -ก.ค. ๖๔                                          | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๗            | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายหลัก (บ้านโนนหวาย -<br>โคกน้อย) ต่อจากของเดิม<br>หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหวาย | ๔๗๖,๙๐๐  | กองช่าง                   | ม.ค. -ส.ค. ๖๔                                          | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๘            | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายบ้านนางจันทิมา - บ้าน<br>นายชั้น หมู่ที่ ๕ บ้านโคก<br>พรม              | ๒๔๖,๐๐๐  | กองช่าง                   | ม.ค. -ส.ค. ๖๔                                          | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๑๐           | โครงการไฟโซล่าเซลล์<br>พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม<br>อุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๕<br>บ้านโคกพรม          | ๑๐๐,๐๐๐  | กองช่าง                   | พ.ค. -ก.ย. ๖๔                                          | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                         | งบประมาณ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) |                      |                    | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|              |                                                                                                         |          |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                              |          |
| ๑๑           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล. จากบ้านนายประเสริฐ<br>นราจันทร์ (ต่อจากของเดิม)<br>หมู่ที่ ๖ บ้านด่านกรงกราง | ๓๙๓,๐๐๐  | กองช่าง                   | ก.พ. -ก.ย. ๖๙                                          | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๑๒           | โครงการไฟโซล่าเซลล์<br>พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม<br>อุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๖<br>บ้านด่านกรงกราง        | ๑๐๐,๐๐๐  | กองช่าง                   | พ.ค. -ก.ย. ๖๙                                          | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๑๓           | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายหน้าบ้านนายชั้น -<br>ตำบลสำโรง<br>หมู่ที่ ๗ บ้านไร่                       | ๓๙๓,๐๐๐  | กองช่าง                   | ก.พ. -ก.ย. ๖๙                                          | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๑๔           | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>จากบ้านนางจวน - บ้าน<br>นายณรงค์ หมู่ที่ ๘ บ้าน<br>ดอนทะยิง                  | ๑๕๗,๐๐๐  | กองช่าง                   | ก.พ. -ก.ย. ๖๙                                          | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๑๕           | โครงการไฟโซล่าเซลล์<br>พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม<br>อุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๘<br>บ้านดอนทะยิง           | ๑๐๐,๐๐๐  | กองช่าง                   | ก.พ. -ก.ย. ๖๙                                          | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                             | งบประมาณ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) |                      |                    | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|              |                                                                                                             |          |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                              |          |
| ๑๖           | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหน้าร้านค้าสาม<br>แยกไปกลางบ้าน หมู่ที่ ๙<br>บ้านหลักร้อย | ๕๐๐,๐๐๐  | กองช่าง                   | ก.พ. -ก.ย. ๖๙                                          | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๑๗           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล. สายบ้านนายพล<br>ธัญญานนท์<br>หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก                              | ๓๔๖,๖๐๐  | กองช่าง                   | มี.ค. -ก.ย. ๖๙                                         | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๑๘           | โครงการไฟโซล่าเซลล์<br>พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม<br>อุปกรณ์และติดตั้ง ๑๐<br>บ้านโนนพริก                       | ๑๐๐,๐๐๐  | กองช่าง                   | พ.ค. -ก.ย. ๖๙                                          | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๑๙           | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>จากทางแยกบ้านนาย<br>ขุนทอง - บ้านนายจรูญ หมู่<br>ที่ ๑๑ บ้านดอนแก้ว              | ๑๕๖,๖๐๐  | กองช่าง                   | มี.ค. -ก.ย. ๖๙                                         | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๒๐           | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายจากหน้าบ้านนางอุทัย -<br>หน้าวัด (เทห์บคอนกรีตเดิม)<br>หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนแก้ว | ๒๕๐,๙๐๐  | กองช่าง                   | มี.ค. -ก.ย. ๖๙                                         | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                            | งบประมาณ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) |                      |                    | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|              |                                                                                            |          |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                              |          |
| ๒๑           | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายรอบบ้าน หมู่ที่ ๑๒<br>บ้านใหม่                               | ๑๗๘,๘๐๐  | กองช่าง                   | มี.ค. -ก.ย. ๖๙                                         | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๒๒           | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายบ้านนางกาหลง - บ้าน<br>สระจรเข้ หมู่ที่ ๑๒ บ้าน<br>ใหม่      | ๒๘๘,๐๐๐  | กองช่าง                   | มี.ค. -ก.ย. ๖๙                                         | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๒๓           | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๓<br>บ้านสระจรเข้                          | ๓๘๗,๙๐๐  | กองช่าง                   | มี.ค. -ก.ย. ๖๙                                         | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๒๔           | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายจากบ้านนางจรรณี -<br>บ้านนางบังอร หมู่ที่ ๑๔<br>บ้านดอนโบสถ์ | ๓๓๔,๐๐๐  | กองช่าง                   | มี.ค. -ก.ย. ๖๙                                         | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๒๕           | โครงการไฟโซล่าเซลล์<br>พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม<br>อุปกรณ์และติดตั้ง ๑๔<br>บ้านดอนโบสถ์     | ๑๐๐,๐๐๐  | กองช่าง                   | เม.ย. -ก.ย. ๖๙                                         | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                     | งบประมาณ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) |                      |                    | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|              |                                                                                                     |          |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                              |          |
| ๒๖           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล. จากศาลาตาปู - วัดโนน<br>พัฒนา (ต่อจากของเดิม)<br>หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนพัฒนา | ๓๙๓,๐๐๐  | กองช่าง                   | เม.ย. - ก.ย. ๖๔                                        | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๒๗           | โครงการไฟโซล่าเซลล์<br>พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม<br>อุปกรณ์และติดตั้ง ๑๕<br>บ้านโนนพัฒนา              | ๑๐๐,๐๐๐  | กองช่าง                   | เม.ย. - ก.ย. ๖๔                                        | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๒๘           | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายตะวันตกถึงถนนฝาย<br>หมู่ที่ ๑๖ บ้านม่วงหนองแต้                        | ๓๙๓,๐๐๐  | กองช่าง                   | เม.ย. - ก.ย. ๖๔                                        | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๒๙           | โครงการไฟโซล่าเซลล์<br>พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม<br>อุปกรณ์และติดตั้ง ๑๖<br>บ้านม่วงหนองแต้           | ๑๐๐,๐๐๐  | กองช่าง                   | เม.ย. - ก.ย. ๖๔                                        | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |
| ๓๐           | โครงการก่อสร้างโดม<br>อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๗<br>บ้านด่านใต้                                         | ๔๖๔,๗๐๐  | กองช่าง                   | มี.ค. - ก.ย. ๖๔                                        | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                            |          |

## ๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

### ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                       | งบประมาณ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) |                      |                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                                       |          |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                          |                               |
| ๑            | ค่าใช้จ่ายสำหรับการ<br>เลือกตั้ง                                                      | ๒๔๐,๐๐๐  | สำนักปลัด                 | พ.ย.๖๘-มี.ค.<br>๖๙                                     | -                                                           | -                    | ✓                  | ๔๐๑,๑๖๒.๔๐               | โอนงบ<br>เพิ่ม<br>๑๖๒,๐๐<br>๐ |
| ๒            | โครงการจัดงานหรือเข้าร่วมงานสำคัญของทาง<br>ราชการ                                     | ๑๐,๐๐๐   | สำนักปลัด                 | ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙                                          | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                        |                               |
| ๓            | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ในการบริหารงานและการพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐๐,๐๐๐  | สำนักปลัด                 | มี.ค.-ก.ย.๖๙                                           | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                        |                               |
| ๔            | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้กับ<br>ประชาชน ผู้นำชุมชน และพนักงาน           | ๑๕,๐๐๐   | สำนักปลัด                 | ม.ค.-ก.ค.๖๙                                            | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                        |                               |
| ๕            | โครงการจัดประชุมเวที<br>ประชาคมหมู่บ้านและ<br>ประชาคมตำบล                             | ๒๐,๐๐๐   | สำนักปลัด                 | พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙                                          | ✓                                                           | -                    | -                  | ๐                        |                               |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                               | งบประมาณ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) |                      |                    | ผลการใช้<br>จ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|              |                                               |          |                           |                                                        | ยังไม่ดำเนินการ                                             | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                              |          |
| ๖            | โครงการปรับปรุงข้อมูลใน<br>การจัดทำแผนที่ภาษี | ๑๐๐,๐๐๐  | กองคลัง                   | ธ.ค.๖๘-ส.ค.๖๙                                          | -                                                           | -                    | ✓                  | ๑๐๐,๐๐๐                      |          |