

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย บ้านยายนวล หมู่ที่ ๑ บ้าน สันเทียะ	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	11-พ.ค.-66	9-ส.ค.-66	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย ดาบเดชะ จุดที่ ๒ (ข้างเขต อบต.)-บ้านนางฐิติอรดา ชุ่มโคก สูง หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ	๓๐๙,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐			มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน
๓	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนดิน สายหน้าบ้านครูอำนาจ พร - ถนนขามสะแกแสง พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ ท่อน หมู่ที่ ๒ บ้านโนน ไทย หมู่ที่ ๒ บ้านโนน ไทย	๘๑,๖๐๐	๘๑,๐๐๐	๒๖-ก.ค.-๖๖	๒๔-ก.ย.-๖๖	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากหน้าโรงเรียนสายมิตร-หน้า อบต.โนนไทยหมู่ที่ ๒ บ้านโนนไทย	๒๖๐,๐๐๐	๐	๑๑-พ.ย.-๖๕	๙-ก.พ.-๖๖	ได้รับเงินอุดหนุนจาก ทางกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบายพาส จากบ้านนางปราณี-สามแยกบ้านด่านใต้หมู่ที่ ๓ บ้านโนนมะกอก	๓๒๘,๕๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๙-ส.ค.-๖๖	๗-พ.ย.-๖๖	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน
๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากหน้าบ้านนางมาแซะจอหอ-บ้านนายใส สนใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหวาย	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑๗-ส.ค.-๖๖	๑๕-พ.ย.-๖๖	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน
๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายจำกัटनाคา-บ้านนางสมนึก คมกระโทก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหวาย	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๑๗-ส.ค.-๖๖	๑๕-พ.ย.-๖๖	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน
๘	โครงการขยายไหล่ทาง คสล.จากบ้านยายเกิด-บ้านลุงแววโคกพรม หมู่ที่ ๕ บ้านโคกพรม	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐	๗-มิ.ย.-๖๖	๕-ก.ย.-๖๖	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบสระประปาหมู่ที่ ๖ บ้าน ด่านกรกราง	๒๓๗,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๒๒-ก.พ.-๖๖	๒๓-เม.ย.-๖๖	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านนายอืด-บ้านยายหอม (ต่อจากของเดิม) ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านไร่	๓๒๘,๕๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๑๕-มิ.ย.-๖๖	๑๒-ก.ย.-๖๖	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากถนนดำ-บ้านนายจำลอง หมู่ที่ ๘ บ้านดอนทะยิง	๒๕๕,๙๐๐	๒๕๓,๙๐๐	๒๒-ก.พ.-๖๗	๒๓-เม.ย.-๖๖	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด จากบ้านนาง สมหมาย-ไปนางสำเรียง หมู่ที่ ๙ บ้านหลักร้อย	๔๘๒,๖๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๙-พ.ค.-๖๗	๗-ส.ค.-๖๖	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านนายพล ธีญานนท์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก	๓๘๖,๙๐๐	๓๘๓,๐๐๐	๘-พ.ค.-๖๗	๖-ส.ค.-๖๖	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก หน้าวัดตอนแต้ว-โนนป่าช้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนแต้ว	๓๘๖,๙๐๐	๓๘๔,๐๐๐	๙-ส.ค.-๖๖	๗-พ.ย.-๖๖	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย จากบ้านนางบัวภา-สี่แยกนาคู หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่	๓๘๖,๙๐๐	๓๘๕,๐๐๐	7-มิ.ย.-66	5-ก.ย.-66	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านหมวดบุญมี-ถนนสาย ขามสะแกแสง หมู่ที่ ๑๓ บ้าน สระจรเข้	๑๖๓,๘๐๐	๑๖๒,๐๐๐	14-มิ.ย.-66	12-ก.ย.-66	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย หน้าบ้านร.ต.สมพงษ์ เอน สันเทียะ-ประตูดัดสระจรเข้ หมู่ ที่ ๑๓	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	14-มิ.ย.-66	12-ก.ย.-66	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบายพาสหมู่ที่ ๑๔ บ้านดอน โบสถ์	๓๖๗,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐	๒๒-ก.พ.-๖๗	๒๓-เม.ย.-๖๖	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จาก ศาลตাপู-วัดโนนพัฒนา (ต่อจาก ของเดิม) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนน พัฒนา	๓๘๖,๙๐๐	๓๘๓,๐๐๐	๘-พ.ค.-๖๗	๖-ส.ค.-๖๖	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนมะเดื่อ หมู่ที่ ๑๖ บ้าน ม่วงหนองแต้	๑๘๑,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๒๑-ก.พ.-๖๗	๒๒-เม.ย.-๖๖	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านม่วง-บ้านดอนทะยิง หมู่ ที่๑๖ บ้านม่วงหนองแต้	๑๘๑,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๒๑-ก.พ.-๖๗	๒๒-เม.ย.-๖๖	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติ กคอนกรีตจากศาลาประชาคม- โรงสีชุมชน หมู่ที่ ๑๗ บ้านด่านใต้	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๑๗-ส.ค.-๖๖	๑๕-พ.ย.-๖๖	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติ กคอนกรีตจากศาลาประชาคม- หมอแว้ว หมู่ที่ ๑๗ บ้านด่านใต้	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๑๗-ส.ค.-๖๖	๑๕-พ.ย.-๖๖	มีถนนสัญจรภายใน หมู่บ้าน
๒๔	โครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ตำบลโนนไทย	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๕	โครงการแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ	
๒๖	โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	โครงการจัดการเลือกตั้งทั่วไป และเลือกตั้งซ่อม	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	โครงการจัดงานหรือเข้าร่วมงาน สำคัญของทางราชการ	๑๕,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงานและการพัฒนา ท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๓๘,๐๐๐	๒๓๕,๗๘๐	๑๗-มี.ค.-๖๖	๓๑-มี.ค.-๖๖	ลูกจ้าง และพนักงาน ได้รับความรู้ในอบรม
๓๐	โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม หมู่บ้านและประชาคมตำบล ตำบลโนนไทย	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายให้กับประชาชน ผู้นำ ชุมชนและพนักงาน	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบ อบต.โนนไทย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	4-ก.ย.-66	4-ต.ค.-66	อบต.มีภูมิทัศน์สวยงาม
๓๓	โครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ตำบลโนนไทย	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ	
๓๔	โครงการรณรงค์เฝ้าติดตามต่อซัง	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๕	โครงการส่งเสริมการปลูก ต้นไม้ และไม้ยืนต้น	๓๐,๐๐๐	๒๖,๗๐๔			บริเวณรอบอบต.มี ต้นไม้เพิ่มขึ้น
๓๖	โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้า แฝกตามแนวพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๗	โครงการทัศนศึกษาสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๔๓๘,๕๐๐	๒๙๓,๔๕๑	๑- ต.ค.-๖๕	๓๐ -ก.ย.-๖๖	สนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา
๓๙	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนในพื้นที่ ให้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่	๓,๙๘๑,๖๐๐	๓,๘๔๒,๗๙๙	๑- ต.ค.-๖๕	๓๐ -ก.ย.-๖๖	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่
๔๐	โครงการประชาร่วมใจคัดแยก ขยะในครัวเรือน	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๖๐	21-ก.พ.-67	1-มี.ค.-66	ประชาชนรู้จักคัดแยก ขยะในครัวเรือน
๔๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ	๔๐,๐๐๐	๒๕,๗๒๖			ประชาชน
๔๒	โครงการอบรมให้ความรู้ และรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ	
๔๓	โครงการ อบท.โนนไทย ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	17-ส.ค.-66	๒๓-ส.ค.-๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๔	โครงการรักปลอดภัย ออย่า ไวใจเอดส์	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๕	โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ สตรี ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส ในเขต อบต. โนนไทย	๔๐,๐๐๐	๒๑,๕๐๐	29-พ.ย.-65	1-ธ.ค.-65	สร้างเสริมอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ สตรีผู้มีรายได้น้อย
๔๖	โครงการค่ายโนนไทยสายใยรัก แห่งครอบครัวอบอุ่น	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๗	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม สภาเด็กและเยาวชนตำบลโนน ไทย	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	สภาเด็กตำบลโนนไทย ร่วมกิจกรรมภายใน พื้นที่
๔๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๕๐๐,๐๐๐	๑๔,๑๒๗,๓๐๐	๑- ต.ค.-๖๕	๓๐ -ก.ย.-๖๖	คนอายุเกิน๖๐ปีได้รับ เงินสงเคราะห์
๔๙	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๑๒๐,๐๐๐	๒,๘๑๒,๘๐๐	๑- ต.ค.-๖๕	๓๐ -ก.ย.-๖๖	คนพิการได้รับเงิน สงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ	
๕๐	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๖,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๑- ต.ค.-๖๕	๓๐ -ก.ย.-๖๖	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงิน สงเคราะห์
๕๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๒	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ จราจรช่วงเทศกาล	๕๐,๐๐๐	๘,๓๓๐	๒๐- ธ.ค.-๖๕	๑๑- เม.ย.-๖๖	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในช่วง เทศกาล
๕๓	โครงการชุมชนรู้ทัน อัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๕	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

๑.เนื่องจากทางด้านกองช่างมีบุคลากรปฏิบัติงานเพียงคนเดียวจึงทำให้งานที่ดำเนินการอาจทำได้ล่าช้า

๒.การที่เงินงบประมาณไม่ได้เข้ามาในช่วงต้นปีงบประมาณในบางโครงการอาจทำได้ล่าช้าหรือไม่ได้จัดทำตามที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

-