

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการแปลงเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓	-	-	0	

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๖๐๕,๑๐๐	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๗๒,๕๔๐	
๒	โครงการทัศนศึกษานอก สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ม.ค - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนในพื้นที่ให้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่	๔,๓๙๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๒,๒๐๕,๑๖๘.๐๐	
๔	โครงการประชาร่วมใจคัด แยกขยะในครัวเรือน	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เม.ย. - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการ อบต.โนนไทย ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	มี.ค. - พ.ค.๖๘	✓	-	-	๐	
๒	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	๔๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	เม.ย. - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๓	โครงการอบรมส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ ด้วยโอกาส	๔๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	ต.ค. - ธ.ค ๖๗-	-	-	✓	๒๓,๙๑๐	

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการค่ายโนนไทยสายใย รักแห่งครอบครัวอบอุ่น	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน ตำบลโนนไทย	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	เม.ย. - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	กองศึกษา	ธ.ค ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	

๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	อุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี อำเภอโนนไทย	๑๐,๐๐๐	กองศึกษา	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	

๒.๖ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	-	✓	-	๔,๙๗๖,๐๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	-	✓	-	๙๕๖,๖๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	-	✓	-	๒๔,๐๐๐	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการฐานทรัพยากร ท้องถิ่น อพ.สร. ตำบลโนน ไทย	๒๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	-	✓	-	๐	
๒	โครงการรณรงค์ไถกลบตอ ซัง	๓๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	-	-	✓	๒๙,๙๖๐	
๓	โครงการลดต้นทุนการผลิต ข้าว	๓๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	ม.ค. - ก.ย ๖๘	✓	-	-	๐	
๔	โครงการส่งเสริมการปลูก ต้นไม้ และไม้ยืนต้น	๓๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	✓	-	-	๐	

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	✓	-	-	๐	
๒	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) หลักสูตร จัดตั้ง	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.พ. - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบ อบต.โนนไทย	๒๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	✓	-	-	๐	

๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้าโรงพยาบาล-บ้าน ผอ. สวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ บ้านสันติเยะ	๘๔,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายป่ามะขามเทศ หมู่ที่ ๑ บ้านสันติเยะ	๓๐๖,๕๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหน้า อบต.โนน ไทย-เขตบ้านดอนแก้ว(ต่อจาก ของเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านโนนไทย	๓๘๘,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากแยกข้างโรงสี สมเกียรติ-บ่อบุญพิศหมู่ที่ ๓ บ้านโนนมะกอก	๓๗๒,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต(โดยวิธีรีไซเคิล ลิ่ง) สายนายนายลำดวน-สะพาน โคกน้อย หมู่ที่ ๔ บ้านโนน หวาย	๔๑๗,๘๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๖	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านยายเกิด- บ้านลุงแว หมู่ที่ ๕ บ้านโคก พรม	๔๑๔,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๗	โครงการก่อสร้างงานถมดินคัน ทาง สายจากนาผู้ใหญ่ลำตวน- นางางปู หมู่ที่ ๖ บ้านด่าน กรงกราง	๓๖๓,๔๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านยายหนอง- บ้านครูสำเภา หมู่ที่ ๗ บ้านไร่	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก จากบ้านนายเชียด-ผอ. ประเสริฐ หมู่ที่ ๘ บ้านดอนทะ ยั้ง	๔๔๗,๕๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากหน้า ร้านค้าสามแยกไป กลางบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหลัก ร้อย	๔๓๗,๔๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายพล ชัยภูานนท์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนน พริก	๓๒๑,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายจากถนน ๒๐๕ ทางลงบ้านนางวันทนา จักร แก้ว หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนแก้ว	๒๑๒,๒๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝापิด คสล. สาย จากบ้านนางวรรณฯ สารโชติ ถึง บ้านนางแห่งเกษดี หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่	๓๗๓,๗๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากสายกลางบ้าน- บ้านนายบุญจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสระจรเข้	๕๐,๘๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนาย แบน-ถึงบ้านนายทงค์ โฮ เม หมู่ที่ ๑๓ บ้านสระจรเข้	๕๐,๘๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสามแยกประปาบ้าน นายอรุณ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสระ จรเข้	๑๔๑,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลาง บ้านตลอดสาย หมู่ที่ ๑๔ บ้าน ดอนโบสถ์	๓๘๑,๕๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลาตาปู-วัดโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนพัฒนา	๓๒๑,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะวันตกถึงถนนฝาย หมู่ที่ ๑๖ บ้านม่วงหนองแต้	๓๐๗,๕๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากซอยผู้ใหญ่บ้าน-ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านด่านใต้	๓๕๖,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฉะอ้อน-บ้านนายจำเริญ หมู่ที่ ๑๗ บ้านด่านใต้	๑๐๐,๗๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนแอส ฟัลท์ติก สายบ้านสระจรเข้-บ้านใหม่บ้านสระจรเข้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโนนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๙,๘๑๒,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง ทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๒	โครงการจัดงานหรือเข้าร่วมงานสำคัญของทาง ราชการ	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐	
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารงานและการพัฒนาท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้กับ ประชาชน ผู้นำชุมชน และพนักงาน	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	
๕	โครงการจัดประชุมเวที ประชาคมหมู่บ้านและ ประชาคมตำบล ตำบลโนน ไทย	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	พ.ย. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐	
๖	โครงการปรับปรุงข้อมูลใน การจัดทำแผนที่ภาษี	๕๐,๐๐๐	กองคลัง	ธ.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติม อากาศแบบน้ำหมุนวนและ ระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง บ้านสระจรเข้,บ้าน ม่วงหนองเต้ หมู่ที่ ๑๓ และ ๑๖ ตำบลโนนไทยองค์การ บริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา จำนวน ๒ เครื่อง	๑,๘๙๖,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐	