

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๘)

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนดำเนินงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ						ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบอื่น ๆ	โอนเพิ่มงบประมาณ	โอนลดงบประมาณ	รวมงบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑ โครงการแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค-ก.ย	ข้อบัญญัติ
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑	๐	๐	๑	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-		
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓	-	-	๖๐๕,๑๐๐	-	-	-	๖๐๕,๑๐๐	๓๓๖,๖๘๓.๐๐	ต.ค-ก.ย	ข้อบัญญัติ
	๓ อุดหนุนอาหารกลางวัน (รร.ในเขตพื้นที่)	✓	-	-	๔,๓๙๐,๐๐๐	-	-	-	๔,๓๙๐,๐๐๐	๔,๓๕๒,๘๙๙.๐๐	ต.ค-ก.ย	ข้อบัญญัติ
	๔ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	ม.ค.-ก.ย	ข้อบัญญัติ
	๕ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ	✓	-	-	๙๙,๐๐๐	-	-	-	๙๙,๐๐๐	๙๕,๑๓๐.๐๐	ก.พ.-ก.ย	ข้อบัญญัติ
	๖ โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	✓	-	-	๑๒๘,๐๐๐	-	-	๗,๒๒๕	๑๒๐,๗๗๕	๑๒๐,๗๗๕.๐๐	พ.ค.-ส.ค	ข้อบัญญัติ
	๗ อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	✓	-	-	๓๔๐,๐๐๐	-	-	-	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.-ส.ค	ข้อบัญญัติ
	๘ โครงการประชาร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๗๐.๐๐	เม.ย.-ส.ค	ข้อบัญญัติ
	๙ โครงการ อบต.โนนไทย ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๕๕,๕๒๕.๐๐	มี.ค.-พ.ค	ข้อบัญญัติ
	๑๐ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	-	-	✓	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	พ.ย.-ม.ค	ข้อบัญญัติ
	๑๑ โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สตรี ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส ในเขต อบต.โนนไทย	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๒๓,๙๑๐.๐๐	ต.ค.-ธ.ค	ข้อบัญญัติ
	๑๒ โครงการค่ายโนนไทยสายใยรักแห่งครอบครัวอบอุ่น	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ม.ค.-มี.ค	ข้อบัญญัติ
	๑๓ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน ตำบลโนนไทย	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๔,๕๒๐.๐๐	มี.ย.-ก.ย	ข้อบัญญัติ

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	๑๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	ธ.ค.-ม.ค.	ข้อบัญญัติ
	๑๕	อุดหนุนโครงการงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์สุนทรนารี อำเภอโนนไทย	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	ก.พ.-เม.ย	ข้อบัญญัติ
	๑๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๑๕๗,๙๐๐.๐๐	ต.ค.-ก.ย	ข้อบัญญัติ
	๑๗	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๘๕๐,๔๐๐.๐๐	ต.ค.-ก.ย	ข้อบัญญัติ
	๑๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	๙๐,๐๐๐	-	-	-	๙๐,๐๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค.-ก.ย	ข้อบัญญัติ
	๑๙	เงินสมทบงบประมาณหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	✓	-	-	๒๐๕,๑๓๓	-	-	-	๒๐๕,๑๓๓	๑๘๓,๐๑๕.๐๐		ข้อบัญญัติ
	๒๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	✓	๖๐,๐๐๐	-	-	-	๖๐,๐๐๐	-		ข้อบัญญัติ
		รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑๓	๐	๖	๒๕,๒๙๗,๒๓๓	-	-	๔๒,๒๒๕	๒๕,๒๕๕,๐๐๘	๒๓,๖๖๒,๒๒๗.๐๐		
๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ	๒๑	โครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ตำบลโนนไทย	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	ม.ค.-ก.ย	ข้อบัญญัติ
	๒๒	โครงการรณรงค์โกลบตอซัง	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๙๐.๐๐	ธ.ค.-เม.ย	ข้อบัญญัติ
	๒๓	โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๖๔.๐๐	ม.ค.-พ.ค	ข้อบัญญัติ
	๒๔	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และไม้ยืนต้น	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๑๘๐.๐๐	ต.ค.-ก.ย	ข้อบัญญัติ
			รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓	๓	๐	๑	๑๑๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๘๘,๕๓๔.๐๐	
๔.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา เมือง	๒๕	โครงการชุมชนรู้ทันอัคคีภัย	✓	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๗๑,๕๗๕	๒๒๘,๔๒๕	๒๒๘,๔๒๕.๐๐		ข้อบัญญัติ
	๒๖	โครงการฝึกอบรมเพิ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	-	๒๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	-	ก.พ.-ส.ค	ข้อบัญญัติ
	๒๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อบต.โนนไทย	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค.-ก.ย	ข้อบัญญัติ
	๒๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าโรงพยาบาล-บ้าน ผอ.สวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ	✓	-	-	๘๔,๐๐๐	-	-	-	๘๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ
	๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปามะขาม เทศ หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ	✓	-	-	๓๐๖,๙๐๐	-	-	-	๓๐๖,๙๐๐	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ
	๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า อบต. โนนไทย-เขตบ้านดอนแก้ว(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้าน	✓	-	-	๓๘๘,๐๐๐	-	-	-	๓๘๘,๐๐๐	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ
	๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกข้างโรงสี สมเกียรติ-บ่อสุพิศ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนมะกอก	✓	-	-	๓๗๒,๐๐๐	-	-	-	๓๗๒,๐๐๐	๓๖๑,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ
	๓๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธีโรยคลึง) สายนายนายลำดวน-สะพานโคกน้อย หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหวาย	-	✓	-	๔๑๗,๘๐๐	-	-	-	๔๑๗,๘๐๐	๔๑๗,๘๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ / ผูกพัน

ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา เมือง	๓๓	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยาย เกิด-บ้านลุงแวว หมู่ที่ ๕ บ้านโคกพรม	✓	-	-	๔๑๔,๐๐๐	-	-	-	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ
	๓๔	โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง สายจากนาผู้ใหญ่ ลำควน-นางนางปู หมู่ที่ ๖ บ้านด่านกรงกราง	✓	-	-	๓๖๓,๔๐๐	-	-	-	๓๖๓,๔๐๐	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ
	๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายหน อม-บ้านครูสำเภา หมู่ที่ ๗ บ้านไร่	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ
	๓๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายเขียด-ผอ. ประเสริฐ หมู่ที่ ๘ บ้านดอนทะยง	✓	-	-	๔๔๗,๕๐๐	-	-	-	๔๔๗,๕๐๐	๔๔๖,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ
	๓๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จาก หน้าร้านค้าสามแยกไปกลางบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหลักร้อย	-	✓	-	๔๓๗,๔๐๐	-	-	-	๔๓๗,๔๐๐	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ / ผูกพัน
	๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพล ญญานนท์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก	✓	-	-	๓๒๑,๐๐๐	-	-	-	๓๒๑,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ
	๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนน ๒๐๕ ทางลงบ้านนางวันทนา จักรแก้ว หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอน	✓	-	-	๒๑๒,๒๐๐	-	-	-	๒๑๒,๒๐๐	๒๑๑,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ
	๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. สายจากบ้านนางวรรณมา สารโชติ ถึงบ้านนางแห่ง เกษดี หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่	-	✓	-	๓๗๓,๗๐๐	-	-	-	๓๗๓,๗๐๐	๓๗๒,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ / ผูกพัน
	๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสาย กลางบ้าน-บ้านนายบุญจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสระจรเข้	✓	-	-	๕๐,๙๐๐	-	-	-	๕๐,๙๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ
	๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน นายแบน-ถึงบ้านนายทงค์ โฮเม หมู่ที่ ๑๓ บ้านสระจรเข้	✓	-	-	๑๔๖,๗๐๐	-	-	-	๑๔๖,๗๐๐	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ
	๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกประปา- บ้านนายอรุณ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสระจรเข้	✓	-	-	๑๔๑,๐๐๐	-	-	-	๑๔๑,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ
	๔๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย กลางบ้านตลอดสาย หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนโบสถ์	-	✓	-	๓๙๑,๕๐๐	-	-	-	๓๙๑,๕๐๐	๓๘๙,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ / ผูกพัน
	๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลาตาปู่-วัด โนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนพัฒนา	✓	-	-	๓๒๑,๐๐๐	-	-	-	๓๒๑,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ
	๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะวันตกถึง ถนนฝ่าย หมู่ที่ ๑๖ บ้านม่วงหนองแต้	-	✓	-	๓๐๗,๕๐๐	-	-	-	๓๐๗,๕๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ / ผูกพัน
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จาก ซอยผู้ใหญ่บ้าน-ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๗ บ้านด่านใต้	-	✓	-	๓๕๖,๐๐๐	-	-	-	๓๕๖,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ / ผูกพัน	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง ฉะอ้อน-บ้านนายจำเริญ หมู่ที่ ๑๗ บ้านด่านใต้	✓	-	-	๑๐๐,๗๐๐	-	-	-	๑๐๐,๗๐๐	๙๔,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ	

๔.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา เมือง	๔๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายบ้านสระจรเข้-บ้านใหม่ บ้านสระจรเข้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโนนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัด	✓	-	-	๙,๘๑๒,๐๐๐	-	-	-	๙,๘๑๒,๐๐๐	๙,๕๙๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.-ส.ค.	ข้อบัญญัติ
	๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตาบเดชะ จุดที่ ๑ (ช่วงเขต อบต.)-บ้านนางมลรัตน กลิ่นขจร หมู่ที่๑ บ้านสันเทียะ	-	-	✓	๑๓๒,๐๐๐	-	-	-	๑๓๒,๐๐๐	-		เงินสะสม
	๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตาบเดชะ จุดที่ ๒ (ช่วงอบต.)-บ้านนางฐิติอรดา ชุมโคกสูง หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ	-	-	✓	๑๓๓,๐๐๐	-	-	-	๑๓๓,๐๐๐	-		เงินสะสม
	๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตาบเดชะ จุดที่ ๒ (ช่วงอบต.)-ฝั่งบ้านลุงมา หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ	-	-	✓	๒๐๓,๐๐๐	-	-	-	๒๐๓,๐๐๐	-		เงินสะสม
	๕๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนสบาย-ดอนแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านโนนไทย	✓	-	-	๒๖๖,๘๐๐	-	-	-	๒๖๖,๘๐๐	๒๓๖,๕๐๐.๐๐		เงินสะสม
	๕๔	โครงการก่อสร้างถนน ลูกวัง สายสวนนางลำไผ่ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนมะกอก	✓	-	-	๒๖๗,๐๐๐	-	-	-	๒๖๗,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐		เงินสะสม
	๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. โนนหวาย-โคกน้อย จุดที่ ๑ หมู่ที่๔ บ้านโนนหวาย	-	✓	-	๑๘๙,๖๐๐	-	-	-	๑๘๙,๖๐๐	-		เงินสะสม
	๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. โนนหวาย-โคกน้อย จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหวาย	-	✓	-	๒๔๒,๐๐๐	-	-	-	๒๔๒,๐๐๐	-		เงินสะสม
	๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. โนนหวาย-โคกน้อย จุดที่ ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหวาย	-	✓	-	๓๗,๐๐๐	-	-	-	๓๗,๐๐๐	-		เงินสะสม
	๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านลุงหล่าลงไปจนถึงที่สาธารณะ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกพรม	-	✓	-	๒๖๖,๙๐๐	-	-	-	๒๖๖,๙๐๐	-		เงินสะสม
	๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยหลังเมรุ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกพรม	-	✓	-	๓๘๔,๐๐๐	-	-	-	๓๘๔,๐๐๐	-		เงินสะสม
	๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ ๖ บ้านด่านกรกราง	✓	-	-	๔๐๑,๐๐๐	-	-	-	๔๐๑,๐๐๐	๓๘๗,๐๐๐.๐๐		เงินสะสม
	๖๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาจิว-บ้านยายแวัน(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๖ บ้านด่านกรกราง	-	✓	-	๓๔๗,๐๐๐	-	-	-	๓๔๗,๐๐๐	-		เงินสะสม
	๖๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากหน้าป้ายโรงเรียน-บ้านนายประทีป หมู่ที่ ๗ บ้านไร่	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-		เงินสะสม
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าบ้านนายสงถึงบ่อขยะของหมู่บ้านไร่ หมู่ที่ ๗ บ้านไร่	✓	-	-	๙๑,๖๐๐	-	-	-	๙๑,๖๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐		เงินสะสม	

๔.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา เมือง	๖๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกหนองตาล-ไปโคก น้อย หมู่ที่ ๗ บ้านไร่	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๓๓๑,๐๐๐.๐๐		เงินสะสม
	๖๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายนุช-บ้านนาย สมศักดิ์ หมู่ที่ ๘ บ้านดอนทะยง	✓	-	-	๑๒๔,๙๐๐	-	-	-	๑๒๔,๙๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐		เงินสะสม
	๖๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านดิน-เชื่อมบ้านม่วง หมู่ที่ ๘ บ้านดอนทะยง	✓	-	-	๓๘๖,๙๐๐	-	-	-	๓๘๖,๙๐๐	๓๓๑,๐๐๐.๐๐		เงินสะสม
	๖๗	โครงการถนนก่อสร้างหินคลุก สามแยกเมรุ-โคกเขาหิน หมู่ ที่ ๙ บ้านหลักร้อย	✓	-	-	๓๘๕,๐๐๐	-	-	-	๓๘๕,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐		เงินสะสม
	๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแพรตตำรวจ-จากทาง แยกถนนสายบ้านขาม หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก	-	✓	-	๔๙๖,๐๐๐	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	-		เงินสะสม
	๖๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาตามิตร-นาตาริน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก	-	✓	-	๒๖๗,๐๐๐	-	-	-	๒๖๗,๐๐๐	-		เงินสะสม
	๗๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอนแก้ว-โคกพรม หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนแก้ว	✓	-	-	๓๘๕,๐๐๐	-	-	-	๓๘๕,๐๐๐	๓๔๔,๕๐๐.๐๐		เงินสะสม
	๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านนายชัยวิรัตน์ไป วัดดอนแก้ว หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนแก้ว	✓	-	-	๓๗๐,๘๐๐	-	-	-	๓๗๐,๘๐๐	๓๖๙,๐๐๐.๐๐		เงินสะสม
	๗๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากสวนยางนายสังคม ดู พันดุงถึงสี่แยกนาคู (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่	-	✓	-	๓๙๘,๘๐๐	-	-	-	๓๙๘,๘๐๐	-		เงินสะสม
	๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนางเทพ-บ้าน นายนิพล หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่	-	✓	-	๒๘๗,๐๐๐	-	-	-	๒๘๗,๐๐๐	-		เงินสะสม
	๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากฝั่งบึงสระจรเข้-บ้านนาย ราตรี ตรีศักดิ์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสระจรเข้	-	✓	-	๔๗๘,๐๐๐	-	-	-	๔๗๘,๐๐๐	-		เงินสะสม
	๗๕	โครงการขยายเขตท่อเมนประปาไปนาผู้ใหญ่เฉลิม หมู่ที่ ๑๓ บ้านสระจรเข้	-	✓	-	๑๓๒,๐๐๐	-	-	-	๑๓๒,๐๐๐	-		เงินสะสม
	๗๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบายพาส หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนแก้ว	✓	-	-	๓๔๒,๐๐๐	-	-	-	๓๔๒,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐.๐๐		เงินสะสม
	๗๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนโบสถ์	-	✓	-	๒๕๖,๐๐๐	-	-	-	๒๕๖,๐๐๐	-		เงินสะสม
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากนา นายเสน่ห์-นายเขียว หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนพัฒนา	✓	-	-	๔๔๐,๐๐๐	-	-	-	๔๔๐,๐๐๐	๓๙๕,๘๐๐.๐๐		เงินสะสม	
๗๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายนิเทพ-ฝายบ้าน โนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนพัฒนา	-	-	✓	๓๐๗,๐๐๐	-	-	-	๓๐๗,๐๐๐	-		เงินสะสม	

๔.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา เมือง	๘๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชูชาติ หมู่ที่ ๑๖ บ้านม่วงหนองแต้	-	✓	-	๑๑๑,๐๐๐	-	-	-	๑๑๑,๐๐๐	-	เงินสะสม
	๘๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายถนนตา-ดอนทะยิง หมู่ที่ ๑๖ บ้านม่วงหนองแต้	✓	-	-	๓๘๕,๐๐๐	-	-	-	๓๘๕,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม
	๘๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยก บ้านยายอ้วน-ถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านด่านใต้	-	✓	-	๓๑๙,๐๐๐	-	-	-	๓๑๙,๐๐๐	-	เงินสะสม
	๘๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงพยาบาลโนนไทย ตั้งแต่ปากทาง-บ้านครูจู้ฟ หมู่ที่ ๑ บ้านสันเทียะ	-	-	✓	๔๑๕,๙๐๐	-	-	-	๔๑๕,๙๐๐	-	เงินสะสม
	๘๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายจากบ้าน ผอ. ดำรง-ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนไทย	-	-	✓	๑๘๔,๐๐๐	-	-	-	๑๘๔,๐๐๐	-	เงินสะสม
	๘๕	คอมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านโนนไทย	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	เงินสะสม
	๘๖	โครงการก่อสร้างถนนเสริมดินลูกรังบดอัดแน่น จาก ผู้ใหญ่ถวิล-ไรนายวิวัฒน์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนมะกอก	-	-	✓	๑๘๒,๐๐๐	-	-	-	๑๘๒,๐๐๐	-	เงินสะสม
	๘๗	โครงการก่อสร้างถนนเสริมดินลูกรังบดอัดแน่น จากนา ตามล บัวพันส-นางางรำไฟ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนมะกอก	-	-	✓	๒๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	-	เงินสะสม
	๘๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาปลัดจักรวธ-ท่ากรวด หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหวาย	-	-	✓	๒๒๒,๘๐๐	-	-	-	๒๒๒,๘๐๐	-	เงินสะสม
	๘๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต จากศาลาตาปู่- บ้านนายจิตร ชาวจันทร์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๔ บ้าน	-	-	✓	๓๗๖,๐๐๐	-	-	-	๓๗๖,๐๐๐	-	เงินสะสม
	๙๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงพุ่ม-บ้านนายแยม หมู่ที่ ๕ บ้านโคกพรม	-	-	✓	๘๓,๐๐๐	-	-	-	๘๓,๐๐๐	-	เงินสะสม
	๙๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านวรรณมา-บ้านนาย เรียน หมู่ที่ ๕ บ้านโคกพรม	-	-	✓	๓๑๒,๕๐๐	-	-	-	๓๑๒,๕๐๐	-	เงินสะสม
	๙๒	โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง สายนายายต้อย-นา นายเต่า หมู่ที่ ๖ บ้านด่านกรงกราง	-	-	✓	๓๑๑,๖๐๐	-	-	-	๓๑๑,๖๐๐	-	เงินสะสม
	๙๓	โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมถมดินกลับ บริเวณ ห้วยท่ากรวด หมู่ที่ ๖ บ้านด่านกรงกราง	-	-	✓	๕๒,๕๐๐	-	-	-	๕๒,๕๐๐	-	เงินสะสม
	๙๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายนายวิชา โพธิ์งาม-ศาลา SML หมู่ที่ ๗ บ้านไร่	-	-	✓	๑๐๗,๕๐๐	-	-	-	๑๐๗,๕๐๐	-	เงินสะสม
๙๕	คอมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๗ บ้านไร่	-	-	✓	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	เงินสะสม	

๔.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา เมือง	๙๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าป้ายโรงเรียนศิริบ้าน ไร่ หมู่ที่ ๗ บ้านไร่	-	-	✓	๗๓,๐๐๐	-	-	-	๗๓,๐๐๐	-	เงินสะสม
	๙๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเขียด-ผอ.ประเสริฐ หมู่ที่ ๘ บ้านดอนทะยิง	-	-	✓	๔๔๕,๖๐๐	-	-	-	๔๔๕,๖๐๐	-	เงินสะสม
	๙๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางละอ-สระปะปา (ต่อจากของเดิม) จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหลักร้อย	-	-	✓	๑๗๐,๘๐๐	-	-	-	๑๗๐,๘๐๐	-	เงินสะสม
	๙๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางละอ-สระปะปา (ต่อจากของเดิม) จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านหลักร้อย	-	-	✓	๓๕๑,๐๐๐	-	-	-	๓๕๑,๐๐๐	-	เงินสะสม
	๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ร.ต.อุดม (ต่อจาก ของเดิม) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก	-	-	✓	๔๐๒,๐๐๐	-	-	-	๔๐๒,๐๐๐	-	เงินสะสม
	๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านดอนแก้ว-โคกพรม (สามแยกไปฝายบ้านด่าน) หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนแก้ว	-	-	✓	๔๔๕,๖๐๐	-	-	-	๔๔๕,๖๐๐	-	เงินสะสม
	๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่	-	-	✓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	เงินสะสม
	๑๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบึง (บ้านนายสาย- บ้านยายหล้า) หมู่ที่ ๑๓ บ้านสระจระเข้	-	-	✓	๔๓๕,๕๐๐	-	-	-	๔๓๕,๕๐๐	-	เงินสะสม
	๑๐๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางละมุน-ร้านขาย ของเก่า หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนโบสถ์	-	-	✓	๓๙๓,๐๐๐	-	-	-	๓๙๓,๐๐๐	-	เงินสะสม
	๑๐๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลตาปู่-วัดโนนพัฒนา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนพัฒนา	-	-	✓	๓๙๓,๐๐๐	-	-	-	๓๙๓,๐๐๐	-	เงินสะสม
	๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตะวันตกถึงถนนฝาย (ต่อ จากของเดิม) หมู่ที่ ๑๖ บ้านม่วงหนองแต้	-	-	✓	๓๙๓,๐๐๐	-	-	-	๓๙๓,๐๐๐	-	เงินสะสม
	๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสะพานตาหมูน-ไปฝาย (ด้านหลัง อบต.) หมู่ที่ ๑๗ บ้านด่านใต้	-	-	✓	๔๓๘,๕๐๐	-	-	-	๔๓๘,๕๐๐	-	เงินสะสม
	๑๐๘	คอมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๗ บ้านไร่	-	-	✓	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	เงินสะสม
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔			๓๐	๒๒	๓๒	๓๓,๗๘๖,๓๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๙๓,๕๗๕	๓๓,๙๙๒,๗๒๕	๑๙,๘๓๕,๐๒๕.๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา ระบบการ บริหารจัดการ ภาครัฐ	๑๐๙	โครงการจัดการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม	-	-	✓	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	-	พ.ย.-ก.ย	ข้อบัญญัติ
	๑๑๐	โครงการจัดงานหรือเข้าร่วมงานสำคัญของทางราชการ	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	ต.ค.-ก.ย	ข้อบัญญัติ
	๑๑๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	✓	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ม.ค.-ก.ค	ข้อบัญญัติ
	๑๑๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้กับประชาชนผู้นำชุมชน และพนักงาน	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	ม.ค.-ก.ค	ข้อบัญญัติ
	๑๑๓	โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	พ.ย.-ก.ย	ข้อบัญญัติ
	๑๑๔	โครงการปรับปรุงข้อมูลในการจัดทำแผนที่ภาษี	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	ข้อบัญญัติ
		รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕	๑	๐	๔	๓๗๕,๐๐๐	-	-	๓๑๐,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	-	-	
รวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์			๔๗	๒๒	๔๕	๕๙,๕๙๘,๕๓๓.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๕,๘๐๐.๐๐	๕๙,๔๓๒,๗๓๓.๐๐	๔๓,๕๘๕,๗๘๖.๐๐		

สรุปผลโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด

โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

๑๑๔ โครงการ

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔๗ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

๔๑.๒๓ %

โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒๒ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

๑๙.๓๐ %

โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

๓๙.๔๗ %